

- 65 -

Der Magistrat der Stadt Kassel Dezernat - V -	Schulverwaltungsamt
Empf.: 13. OKT. 2011	Empf.: 13. OKT. 2011
4011	4011
4021	4022

Kassel, 12.10.2011

An
- VI -

DV Schule Ausschuss

Sachstand Sanierung Albert-Schweitzer-Schule

Anfrage der CDU-Fraktion vom 27.09.2011 zur direkten Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung am 09.11.2011

Vorlage Nr.: 101.17.222

Fragesteller: Stadtverordneter Dominique Kalb

Anfrage: Wir fragen den Magistrat:

1. Wie weit sind die Sanierungsarbeiten an der Albert-Schweitzer-Schule fortgeschritten?

Antwort: Die Sanierungsmaßnahme im laufenden Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule besteht aus den Bauabschnitten 4 bis 6 im Hauptgebäude Altbau, verteilt auf die Jahre 2009 bis 2013. Der vierte Bauabschnitt wurde fertiggestellt. Der fünfte Bauabschnitt wurde im Sommer zum Schuljahreswechsel 2011/2012 begonnen. Er wird bis zum Sommer 2012 ausgeführt.

2. Gibt es Änderungen bei den Sanierungsplanungen?

Antwort: Ja.

3. Wenn ja, welche und warum?

Antwort: Nach Reduzierung der Haushaltmittel für das Jahr 2012 konnte die Bauablaufplanung nicht in der beabsichtigten Zeitplanung realisiert werden. Es blieb nur die Möglichkeit, den fünften Bauabschnitt zu teilen und die Baumaßnahme im Rahmen der Finanzierbarkeit insgesamt um ein Jahr bis 2014 zu verlängern.

4. Liegen die Sanierungsarbeiten im Zeitplan oder gibt es Verzögerungen?

Antwort: Siehe 5.

5. Wenn ja, bei welchen Gebäudeteilen und warum?

Antwort: Nach Kürzung des vorgesehenen Mittelansatzes für 2012 wurden Abstimmungsgespräche zwischen Schule, Finanzdezernat, Baudezernat und Hochbau und Gebäudebewirtschaftung geführt, um eine der finanziellen Situation der Stadt und einer veränderten Fortführung der Sanierung angepassten Lösung zu finden. Für eine Minimallösung stellte die Stadtverordnetenversammlung am 26.09.2011 einen überplanmäßig Betrag von 490.000 € zur Verfügung, um eine für den Schulbetrieb sinnfällige und kurzfristige Teilsanierung zu finanzieren. Das bedeutet, dass wie von der Schule als Ziel formuliert, die Fachräume im 2. und 3. Obergeschoß des Mittelteils, Nordseite, im laufenden 5. Bauabschnitt mit ausgeführt werden

können. Verbleibt im 5. BA ein Verzug der Sanierung, Aula und Turnhalle um ein Jahr. Umsetzung mit Beginn des 6. Bauabschnitts ab Sommer 2012.

6. Welche Gebäudeteile müssen noch saniert werden?

Antwort: Ab Sommer 2012 steht der sechste und letzte Bauabschnitt zur Ausführung an. Neben der Turnhalle und Aula erfolgt nach Plan die Sanierung des Westflügels. Durch Verzicht der Anpassung der Bauzeiten- und Umzugsplanung an den Schuljahresrhythmus kann die Gesamtmaßnahme unabhängig davon terminiert werden. Priorität haben die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme zum Jahresende 2013 und Bezug der neuen Räume zum Schulhalbjahr im Februar 2014.

7. Welcher Zeitrahmen ist hierfür vorgesehen?

Antwort: Siehe 6.

8. Wann wird die Sanierung komplett abgeschlossen sein?

Antwort: Wenn der aktuell im Finanzplan für 2013 vorgesehene Ansatz in Höhe von 2.150.000 € bestehen bleibt, greift Antwort zu 6.

Im Auftrag



Schoop

Ø -650-
-651-
-40-