


-65-

Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Axel Jäger

-16-

Über -VI-



Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr am 13.02.2014

Grimm-Welt auf dem Weinberg

Anfrage der CDU-Fraktion Nr.: 101.17.1173

Frage 1: Wie ist der derzeitige Sachstand bezüglich Neubau der Brüder-Grimm-Welt?

Antwort 1: Die Grundleitungen und Fundamente der sind verlegt. Die Bodenplatten in den Untergeschossen U3 und U2 sind betoniert. In diesen Bereichen stehen ca. 75% der Betonaußenwände. Wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen, sollen in Kürze die ersten Stahlbetondecken betoniert werden. Die Rohbauarbeiten gehen zügig voran und liegen im Zeitplan.

Frage 2: Welche Entwicklungen gibt es hinsichtlich der Kosten?


Antwort 2: Es sind rund 65% der Kostengruppen 300 und 400 (Baukonstruktion und Technischen Gebäudeausrüstung) vergeben. Die Kosten liegen innerhalb des dafür vorgesehenen Budgets. Das Projekt liegt sowohl im vereinbarten Zeitplan als auch im geplanten Kostenrahmen.

Frage 3: Gibt es Planungsänderungen gegenüber dem bislang bekannten Entwurf? Wenn ja, welche?

Antwort 3: Veränderungen der Raumkonzeption führten zu geringfügigen Anpassungen der Innenarchitektur im Foyer. Der Eingangs-, Empfangsbereich wird gegenüber der ersten Planung offener gestaltet was gleichzeitig kostenreduzierend wirkt. Gebäudevolumina wurden unmittelbar nach ersten Kostenschätzungen aus dem Wettbewerbsergebnis durch Reduzierungen von Geschosshöhen und Gebäudeflächen etwas minimiert, um die Kosten im vorgesehenen Rahmen zu halten. Vorgenannte Maßnahmen haben auf Funktion und äußere Gestalt des Gebäudes keinen Einfluss.



kadawittfeldarchitektur



kadawittfeldarchitektur

