

Nr.	Vorgangsname	2008			2009			2010			2011			2012		
		02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	
		Anfang	Tage	Ende												
1	Betrieb der Bäder															
2	Schließung Hallenbad Ost (bereits erfolgt)															
3	Umbau Hallenbad Süd	13.07.09	365 t	21.12.10												
4	Wiedereröffnung HB Süd	22.12.10														
5	Umbau FB Wilhelmshöhe	14.09.10	150 t	20.04.11												
6	Wiedereröffnung FB Wilhelmshöhe	14.05.11														
7	Neubau Kombibad + Freibad am Auedamm	22.04.10	410 t	07.12.11												
8	Eröffnung neues Kombibad	09.12.11														
9	Schließung Stadtbad Mitte	12.12.11														
10	Umbau FB Harleshausen	13.09.11	150 t	18.04.12												
11	Wiedereröffnung FB Harleshausen	11.05.12														

CONSTRATA Ingenieur-Gesellschaft mbH

Projektentwicklung - Projektsteuerung

Obernordwall 16-18 · 34092 Bielefeld
Tel. 0521 409774-0 · Fax 0521 409774-10
mailto:info@constrata.de · www.constrata.de

CONSTRATA · Obernordwall 16-18 · 34092 Bielefeld

per eMail

Stadt Kassel
Herrn Bernd Reyer
Obere Königsstraße 8

D-34117 Kassel

25.08.2008

br-st

reyer 08-08-25.doc

Sanierung der Bäder und Neubau eines Kombibades Termine

Sehr geehrter Herr Reyer,

wir bestätigen Ihnen, dass die in unserem Rahmenterminplan vom 19.08.2008 dargestellten Fristen - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bau - für die Sanierung der Bäder und für den Neubau des Kombibades bei normalem Ablauf eingehalten werden können.

Störungen und damit Verlängerungen der Fristen sind allerdings nicht vollständig auszuschließen, z.B. wenn ...

- ... beauftragte Firmen überraschend insolvent werden
- ... es zu Vergabebeschwerden bzw. -rügen nicht beauftragter Firmen und damit zu Verzögerungen durch Verhandlungen vor der Vergabekammer kommt
- ... bei der Entkernung der Gebäude Schäden freigelegt werden, die im jetzigen Zustand nicht zu erkennen sind und deren Beseitigung schwierig und damit zeitaufwendig ist.

Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
CONSTRATA
Ingenieur-Gesellschaft mbH



(Dipl.-Ing. Wilhelm Brand)

Ø Herrn Kiok, Städtische Werke

Mitglied im
IWP - DEUTSCHER VERBAND DER PROJEKTSTEUERER e.V.
BUNDESWEITLICHEN VERBAND ÖFFENTLICHE BÄDER e.V.
VBI - VERBAND BERATENDER INGENIEURE e.V.
EUA - EUROPEAN WATER SUPPLY ASSOCIATION e.V.

Geschäftsführer

Hartmut Weiß · Jens-W. Brand
HKB 34017 Amtsgericht Bielefeld
Konto Deutsche Bank Bielefeld
0521 409774-1111

Vorstand

Königstor 3-13
34117 Kassel
Telefon 0561 782-2301
Telefax 0561 782-2111
www.stwks.de

Kassel, 01.09.2008

Städtische Werke Aktiengesellschaft | Postfach 10 36 09 | 34112 Kassel

Stadt Kassel
Dezernat II
Herrn Dr. Jürgen Barthel
Rathaus
34112 Kassel

Stadt Kassel - Magistrat
Dezernat II
Eing.: 01. SEP. 2008

Be - 20 -

Sehr geehrter Herr Dr. Barthel,

wir erhielten von Ihnen den Entwurf der Magistratsvorlage für heute. Darin ist der 22. Dezember 2010 für die Fertigstellung/den Abschluss der Sanierung für das Hallenbad Süd angegeben.

Sie wünschen von uns eine Bestätigung des Termins, die wir hiermit abgeben. Rechtzeitige Beauftragung und genügende Mittel vorausgesetzt, sind wir bereit, diesen gesetzten Termin einzuhalten.

Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und sichern eine Abwicklung zu, die Sie zufrieden stellen wird.

Freundliche Grüße

Städtische Werke
Aktiengesellschaft

Kin
Kiok